

Yverdon-les-Bains Energies Rue de l'Ancien-Stand 2 Case postale 1295 CH-1401 Yverdon-les-Bains		2017												2018											
		Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre			
Planning Rue du Midi Variante 4	Durée																								
Durée totale du chantier	17 mois																								
Sans perturbation de trafic																									
Raccordements provisoires Eau / Gaz (SEY / EGC)	2 mois																								
Parking du Midi	1 mois																								
Avec perturbation de trafic, étape 1	11 mois																								
Rue du Midi (S14, canal Oriental-Carrefour R-D-G): GC	9,5 mois																								
Rue du Midi (S14, canal Oriental-Carrefour R-D-G): Raccordements privés définitifs (SEY / EGC)	3.5 mois																								
Carrefour R-D-G - Rue du Midi	3 mois																								
Rue Roger-De-Guimps	4 mois																								
Avec perturbation de trafic, étape 2	6 mois																								
Rue du Midi (S11, Carrefour R-D-G - Carrefour Moulins): GC	3.5 mois																								
Carrefour Rue des Moulins - Rue du Midi	3 mois																								

Horaire du chantier: du lundi au vendredi

Hiver: 8h00- 12h00 / 13h00- 17h00

Eté: 7h00- 12h00 / 13h00- 17h00

Sauf exception, par exemple la pose d'enrobé : à définir